



Gemeinde Walluf

Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-27/2023

Fachbereich	Bauen, Planen und Umwelt
Sachbearbeiter	Steffen Ernst
Datum	30.03.2023

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand der Gemeinde Walluf	17.04.2023
Haupt - und Finanzausschuss	25.04.2023
Gemeindevertretung der Gemeinde Walluf	04.05.2023

Kostenkontrollen laufende / schlussgerechnete Maßnahmen

Anlage(n):

- VL-27/2023 Anlage 1 Kostenkontrolle

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkung vorhanden	Nein		
Haushaltsmittel vorhanden	Nein		
Art der Ausgabe (ÜPL/APL/Deckungskreis)	entfällt		
Sachkonto	entfällt	Kostenstelle	entfällt

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:
Die Kostenkontrollen für die Baumaßnahmen

Invest-Nr.:	Projektbezeichnung
I-21-541-12	Böschungsrutsch Haselnussgasse
I-20-546-24	Parkplatz Johannisfeld
Kostenstelle 541 119 90	Straßenerhalt
I-20-365-33	KITA-Paradies – Fußweg zur KITA und Stegerneuerung
I-20-541-20	Fußweg Hohlweg
I-20-541-19	Überfahrt Im Sand
I-19-541-04	Drobollacher Platz
I-20-541-38	Barrierefreier Haltestellenausbau
I-20-538-39	Abwasseranlagen (Marktstraße)
I-18-541-08	Erweiterung Gewerbegebiet Kressboden
I-20-552-26	Mühlgraben - Wegeausbau
I-22-553-07	Erweiterung / Neuanlage Gemeinschaftsgrabfeld
I-20-573-11	Vereinshaus Oberwalluf

werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Entsprechend Beschlusslage sollen bei der Durchführung von Bauprojekten der Gemeindevertretung Kostenkontrollen vorgelegt werden.

Nachstehend die im Bau befindlichen Maßnahmen bzw. Maßnahmen, die zwischenzeitlich schlussgerechnet worden sind.

Invest-Nr.:	Projektbezeichnung	Sachstand
I-21-541-12	Böschungsrutsch Haselnussgasse	Maßnahme konnte mit einem Plus in Höhe von 23.918,76 Euro schlussgerechnet werden.
I-20-546-24	Parkplatz Johannisfeld	Maßnahme ist bis auf die vollständige Bepflanzung abgeschlossen. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit einem Plus in Höhe von 22.492,29 Euro abschließen.
Kostenstelle 541 119 90	Straßenerhalt	Maßnahme wurde mit einem Minus in Höhe von 6.939,09 Euro schlussgerechnet. Die Mehrkosten konnten durch einen Überhang aus den Vorjahren gedeckt werden.
I-20-365-33	KITA-Paradies – Fußweg zur KITA und Stegerneuerung	Maßnahme konnte mit einem Plus in Höhe von 3.411,63 Euro schlussgerechnet werden.
I-20-541-20	Fußweg Hohlweg	Maßnahme konnte mit einem Plus in Höhe von 90,58 Euro schlussgerechnet werden.
I-20-541-19	Überfahrt Im Sand	Maßnahme konnte mit einem Plus in Höhe von 4,13 Euro schlussgerechnet werden.
I-19-541-04	Drobollacher Platz	Aufträge erteilt, Baubeginn Mitte / Ende April geplant Förderbescheid liegt vor
I-20-541-38	Barrierefreier Haltestellenausbau	Förderbescheid soll im Sommer 2023 erteilt werden.
I-20-538-39	Abwasseranlagen (Marktstraße)	Ausschreibungsverfahren Mai 2023 Submission 13.06.2023 Auftragserteilung durch Gemeindevertretung 13.07.2023
I-18-541-08	Erweiterung Gewerbegebiet Kressboden	Maßnahme konnte mit einem Plus in Höhe von 414.388,79 Euro teilschlussgerechnet werden.
I-20-552-26	Mühlgraben - Wegeausbau	Aufträge erteilt, Baubeginn Mitte Mai geplant
I-22-553-07	Erweiterung / Neuanlage Gemeinschaftsgrabfeld	Maßnahme konnte mit einem Plus in Höhe von 1.046,44 Euro schlussgerechnet werden.
I-20-573-11	Vereinshaus Oberwalluf	Aufträge stehen zur Beauftragung an

Nikolaos Stavridis, Bürgermeister