

	Kalthalle und Sozialräume in Modulbauweise	Kistenschreinerei Halle mit Sozialräume
Kalthalle Kostenschätzung H&Z	469.897,99 €	985.466,26 €
Kostenschätzung Ambiente Modulbauweise	295.000,00 €	
Kostenschätzung Dach Modulbauweise, für mögliche PV-Anlage	32.000,00 €	
Nettosumme	796.897,99 €	985.466,26 €
MWST	151.410,62 €	187.238,59 €
Bruttosumme	948.308,61 €	1.172.704,85 €
	<u>aktuelle Preise</u>	<u>Preise aus 2021</u>