

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. VL-166/2021 1. Ergänzung

Biblis den 15.12.2021

Bauverwaltung

Aktenzeichen: Dinges / 600-20

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Gemeindevertretung	15.12.2021		öffentlich

Titel

Kindergarten Glückskäfer Wattenheim Unterbringung einer Krippengruppe in Containerbauweise

Beschlussentwurf:

Die Gemeindevertretung beschließt:

- a) Nach Abschluss des Vergabeverfahrens den Auftrag an die Firma ela Container aus Billigheim zum Preis von brutto 174.050,14 EUR entsprechend der Ausschreibungskriterien zu vergeben.
- b) Die benötigten Mittel werden im Haushalt 2022, 2023 und wenn notwendig 2024 entsprechend zur Verfügung gestellt.

Sach- und Rechtslage:

Insgesamt wurden sieben Teilnehmeranträge gestellt. Fünf davon wurden unsererseits aufgefordert ein Angebot abzugeben. Ein Bewerber konnte erst in neun Monaten liefern und hat aus diesem Grund eine Absage erteilt. Von den vier verbliebenen Bietern haben sich letztendlich zwei fristgerecht beteiligt.

Am 13.12.2021, 11:00 Uhr, endete die Frist für die Abgabe der verbindlichen Erstangebote im Vergabeverfahren „Zweijährige Vermietung von 7 Containern für den Interimsbetrieb einer Krippengruppe mit Verlängerungsoption um ein Jahr in Biblis.“

Im Anschluss daran wurden diese gesichtet und entsprechend folgender Bewertungsmatrix bewertet:

Bewertungsmatrix

Kriterium	Gewichtung/Punkte
Gesamtbetrag für die Miete inklusive Verlängerungsoption	70

Zusicherung des Zeitpunkts der Lieferung und Aufstellung der 7 Container	20
Zusicherung der Dauer der Lieferung und Aufstellung der 7 Container	5
Qualität der äußeren kindgerechten Gestaltung der Mietcontainer im Außen-bereich (Sicherheitskonzept)	5

Von den zwei fristgerecht eingegangenen verbindlichen Erstangeboten hat die ELA das für die Bewertung preisgünstigste Angebot abgegeben. Es beläuft sich für die zweijährige Mietdauer inklusive der Verlängerungsoption und Frachtkosten von einem Jahr auf 146.260,62 Euro netto. Das Angebot des Mitbewerbers beläuft sich dagegen auf 155.400 Euro netto.

ELA sichert eine Lieferung der Container nach spätestens 56 Tagen, der Mitbewerber nach 90 Tagen, zu. ELA gewährleistet den Aufbau innerhalb von 14 Tagen, der Mitbewerber nach 15 Tagen. Zum Sicherheitskonzept haben beide Bieter keine Angaben gemacht und hier auf die Verantwortung der Gemeinde verwiesen. Dies ist im Ergebnis auch zutreffend, wobei unterstützende Leistungen hier möglich gewesen wären.

Danach ergibt sich folgende Punktebewertung

Unternehmen	Mitbewerber		ELA
Gesamtkosten netto	155.400,00 €		146.260,62 €
Punkte	65,88		70
Lieferzeit	90		56
Punkte	6,40		20
Aufbauzeit	15		14
Punkte	4,50		5
Gesamtpunkte	76,78		95

ELA hat danach das Bestangebot abgegeben.

Die Festmietzeit wird auf zwei Jahre festgesetzt. Der Vertrag kann in der Mietzeit zu den angebotenen Bedingungen verlängert oder gekündigt werden. Die Miete ist nur für die Festmietzeit zu zahlen. Kalkuliert wurden zum Beginn des Verfahrens für eine Mietdauer von zwei Jahren ca. 112.000,00 EUR brutto.