

Kindertagesstätte - 2-gruppig in Containerbauweise, Gemeinde Biblis

Ansprechpartner: Marco Mews

voraussichtliche Standzeit: **24** Monate

Mindestmietzeit: **20** Monate

08-12-2020

Mietpreise Container KITAANLAGE

Anzahl	Container	Position	Einzelmietpreis	Mietpreis fakt.	Zweck	Hinweis
3	CF20H30-B000000	1-3	202,20 €	606,60 €		
1	CF20H25-B000000	4	172,20 €	172,20 €		
1	CF20H30-SWC+000	5	396,90 €	396,90 €		
5			Erdgeschoss			
	Stückzahl Container		Mietpreis pro Monat Gesamt	1.175,70 €		

Mietpreise Zusatzartikel KITAANLAGE

Anzahl	Artikel	Position	Einzelmietpreis	Mietpreis fakt.	Zweck
1	Vordach		59,20 €	59,20 €	nicht auf der CAD ersichtlich
9	Akustikdeckensegel	im Gruppenraum	10,25 €	92,25 €	
6	Fingerklemmschutz	alle Türen	14,50 €	87,00 €	6x Türinnen-und außenseite
3	Brandschutzschalter	GR /Gard.(Sani	33,90 €	101,70 €	
3	funkvern. RWM	alle Räume	11,00 €	33,00 €	
2	Klimasplitgerät	Gruppenräume, Büro	93,00 €	186,00 €	Klimatisierung (Heizen + Kühlen)
5	Containerschutz	alle	19,60 €	98,00 €	Versicherung mit 250,00 € SB
	Zusatzartikel		Mietpreis pro Monat	657,15 €	

Mietpreis Container KITA-Anlage	1.175,70 €	x 24 Monate	28.216,80 €
Mietpreise Zusatzartikel KITA-Anlage	657,15 €	x 24 Monate	15.771,60 €
	1.832,85 €		43.988,40 €

Einmalberechnungen KITAANLAGE

Anzahl	Aktion	Position	Einzelpreis	Gesamtpreis	Zweck
1	Doppelfl. Aluglastüre mit OTS, Kindersicherheits-schloss, E-Öffner, Klingel	4	4.250,00 €	4.250,00 €	
1	Einbau Fluchtaußentüre auf der Längswand, mit Panikschloss		635,00 €	635,00 €	
3	Nadelfilzboden (stoßfrei vor Ort verlegt)	Gruppenräume	560,00 €	1.680,00 €	angenehmer Bodenbelag für Kinder in Gruppenräumen (inkl. Rückbau)
1	Steckdosen in kinder-sicherer Ausführung	alle	210,00 €	210,00 €	
2	Außenleuchte mit BWM		179,00 €	358,00 €	Eingangsbeleuchtung + Fluchttüre
2	Raumschaltung Großräume		79,00 €	158,00 €	2x Gruppenräume
2	Installation Fluchtwegs-leuchten	alle Außen-türen	139,00 €	278,00 €	Fluchtwege
1	Feuerlöscher	Flur	50,40 €	50,40 €	Brandschutz
1	Umbau Sanitärcontainer	5	3.150,00 €	3.150,00 €	in kindgerechte Ausführung Ü3/U3
1	moblies Fundament		1.320,00 €	1.320,00 €	Fundamente auf einer Schotterschicht
2	Klimasplit unter Decke	Gruppenräume	169,00 €	338,00 €	Splitgeräte sicher vor Kindern
<hr/>					
6	Antransport		213,00 €	1.278,00 €	Container + Fundamente
7	Kran		25,00 €	175,00 €	
5	Montage Anlagen		170,00 €	850,00 €	
1	Montage Vordach		119,00 €	119,00 €	
1	Projektierung der KITA		1.025,00 €	1.025,00 €	Unterlagen für den Bauantrag
einmalige Kosten zu Mietbeginn				15.874,40 €	
<hr/>					
6	Abtransport		213,00 €	1.278,00 €	Container + Fundamente
7	Kran		25,00 €	175,00 €	
5	Demontage Anlagen		170,00 €	850,00 €	
1	Demontage Vordach	Zubehör	119,00 €	119,00 €	
1	Endreinigung Sanitärcont.	Reinigung	109,00 €	109,00 €	
4	Endreinigung BWAM	Reinigung	69,00 €	276,00 €	
einmalige Kosten zu Mietende				2.807,00 €	

Einmalkosten GESAMT 18.681,40 €

Kostenübersicht

	<i>1 Monat</i>	<i>24 Monate</i>
voraussichtliche Mietpreise Container+Zusatzartikel KITAANLAGE	1.832,85 €	43.988,40 €
voraussichtliche Einmalkosten		18.681,40 €
Voraussichtliche Gesamtkosten -netto-		62.669,80 €