



VERGABEVORSCHLAG FÜR DIE  
GEMEINDEVERTRETUNG DER GEMEINDE  
EGELSBACH

---

Lieferung, Umbau und Montage modularer Containergebäude  
Öffentliche Ausschreibung gem. § 9 UVgO

01 UVgO ÖA – EB

# VERFAHRENERGEBNIS MIT VERGABEVORSCHLAG

LIEFERUNG, UMBAU UND MONTAGE MODULARER CONTAINERGEBÄUDE

FÜR DEN STANDORT IM GEISBAUM, EGELSBACH

<b>Leistung:</b>	Lieferung, Umbau und Montage modularer Containergebäude
<b>Ausführungsort:</b>	u.a. Parkplatz der Tennisplatzanlage Im Geisbaum 63329 Egelsbach
<b>Bauherr:</b>	Gemeinde Egelsbach Freiherr-vom-Stein-Straße 13 63329 Egelsbach
<b>Verfahrensbegleitung:</b>	Klingenmeier Beratende Ingenieure e.K. Löhrstraße 1 63916 Amorbach
<b>Vergabeart:</b>	Öffentliche Ausschreibung gem. § 9 UVgO
<b>Vergabe-Nr.:</b>	01 UVgO ÖA – EB
<b>Erstellt:</b>	15.01.202

### 1. Verfahrensart

Die Leistung wurde im Einklang mit dem § 12 Abs. HVTG Abs. 1 im Rahmen einer Öffentlichen Ausschreibung gem. § 9 UVgO ausgeschrieben.

### 2. Bekanntmachung

Die Bekanntmachung über die Ausschreibung erfolgte unter der HAD-Referenz 9613/06 am 27.11.2023 auf der Hessischen Ausschreibungsdatenbank.

### 3. Zuschlagskriterium

Der Zuschlag wird auf das Angebot mit dem günstigsten Angebotspreiserteilt.

### 4. Vergabeplattform

Das Verfahren wurde im Rahmen einer elektronischen Vergabe auf der Vergabeplattform *Deutsche Vergabeplattform* unter der Kennung CXP4D5SHR5M durchgeführt.

### 5. Interessierte Unternehmen

Interessierte Unternehmen konnten die Vergabeunterlagen ohne Registrierung und uneingeschränkt auf der Vergabeplattform herunterladen. Mindestens 13 Unternehmen haben die Vergabeunterlagen heruntergeladen.

### 6. Submission der Angebote

Zum Öffnungstermin der Angebote am 12.01.2024 um 10:00 Uhr hat ein Bieter ein Angebot über die Vergabeplattform eingereicht. Das Angebot wurde fristgerecht und verschlüsselt übermittelt und wurde daher bei der weiteren Bewertung berücksichtigt.

## 7. Ergebnis der Angebotsprüfung

Das Angebot des Bieters *tetris Modulbau GmbH, Mittenwalde* wurde mit einer Bruttoangebotssumme von 295.985,12 € eingereicht. Die rechnerische Überprüfung der Angebotssumme ergab keine Beanstandungen. Das Angebot platziert somit auf Rang 1.

Das Angebot ist mit keinerlei Nebenbedingungen versehen und erfüllt alle formalen Bedingungen und Kriterien. Alle geforderten Nachweise liegen dem Angebot bei. Es sind keine Nachforderungen nötig.

## 8. Abweichung zu den Schätzkosten

Die Abweichung zu den Schätzkosten von 215.000,00 €, brutto beträgt +37,6 %. Von einer Aufhebung des Verfahrens gem. § 48 UVgO Abs. 1 Satz 3 wird dennoch abgeraten. Die Preissteigerung ist gleichermaßen auf die gestiegenen Marktpreise in Verbindung mit der aktuell hohen Nachfrage zurückzuführen. Zusätzlich entstehen dem Bieter aufgrund der räumlichen Distanz Fahrt- bzw. Transportkosten, welche in der eingänglichen Preisschätzung keine Berücksichtigung erfuhren. Eine weitere Ausschreibung verspricht somit kein wesentliches Einsparpotential.

## 9. Gesamtergebnis

Das Angebot des Bieters *tetris Modulbau GmbH, Mittenwalde* ist formal vollständig und zuschlagsfähig. Weitere Angebote liegen nicht vor. Im Ergebnis ergibt sich somit die folgende Rangfolge:

<b>Rang</b>	<b>Bieter</b>	<b>Bruttoangebotssumme</b>
1	<i>tetris Modulbau GmbH, Mittenwalde</i>	<u>295.985,12 €</u>

10. Vergabevorschlag

Unter Würdigung der vorgenannten Aspekte wird empfohlen, den Zuschlag für die ausgeschriebenen Liefer- und Dienstleistungen zu erteilen an:

**tetris Modulbau GmbH**

Zeppelinring 16

15749 Mittenwalde

Die Auftragssumme über alle ausgeschriebenen Liefer- und Dienstleistungen beträgt:

Angebotssumme, netto	248.726,99 €
19,00 % MwSt.	47.258,13 €
<b><u>Angebotssumme, brutto</u></b>	<b><u>295.985,12 €</u></b>

Klingenmeier Beratende Ingenieure e.K., Amorbach, der 15. Januar 2024



i.A. Patrik Pavlicek  
Verfahrensbetreuer