

Investitionen
Erbach

Investitionsprogramm
Erbach
12. August 2026
EKOM21\RALLRAUM

Haushaltsjahr 2026
Berechnungsgrundlage
Filter Berechnungsart Investition
Investitionen: Sachkonto:

Investition	Name	Ansatz 2026 und Vorjahre	Auszahlungen in 2026	Mittel noch zur Verfügung	Umsetzungsstand	Begründung bzw. weitere Informationen
I-111-0001	Informationstechnologie	-136.592,78	7.057,89	-129.534,89	in Umsetzung	
I-111-0002	BGA Verwaltungsgebäude	-35.907,18	0,00	-35.907,18	in Umsetzung	die Büros in der Verwaltung werden kontinuierlich mit Steh-/Sitz Schreibtischen ausgestattet
I-111-0004	Alarmanlage Verwaltungsgebäude	-10.000,00	0,00	-10.000,00	in Umsetzung	War für IT, kann herausgenommen werden
I-111-0005	Umsetzung Brandschutzkonzept Verwaltungsgebäude	-50.000,00	63.936,45	13.936,45	in Umsetzung	wurde umgesetzt, Restarbeiten laufen aktuell
I-11106-21	Möblierung der restlichen Büros	-50.000,00	0,00	-50.000,00		Start nach Haushaltsgenehmigung
I-11106-22	Umsetzung Brandschutzkonzept	-100.000,00	0,00	-100.000,00		Erweiterung der Brandmeldeanlage auf eine Vollflächige Überwachung
I-11106-23	Neue Eingangstür Verwaltungsgebäude	-20.000,00	0,00	-20.000,00		Start nach Haushaltsgenehmigung
I-117-0001	Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	-35.000,00	31.747,18	-3.252,82	in Umsetzung	
I-117-0002	Bauhof - Fahrzeuge	-479.203,62	51.253,25	-427.950,37	in Umsetzung	Bagger wurde beauftragt, Lieferung Oktober, Ausschreibung LKW in Arbeit
I-11703-24	Fahrzeuge Bauhof, Neue Transporter jährlich	-60.000,00	0,00	-60.000,00		Start nach Haushaltsgenehmigung
I-11705-23	Akkuschränk Bauhof	-16.000,00	0,00	-16.000,00		Wurde schon angeschafft - Durch Begehung gefordert worden Wird noch auf diese Nr. gebucht
I-122-0003	Anschaffung neues Fahrzeug Stadtpolizei	0,00	15.918,10	15.918,10		Fahrzeug wurde angeschafft, Projekt ist vollständig abgeschlossen.
I-12211-21	Radarpistole zur Geschwindigkeitsüberwachung	-11.000,00	0,00	-11.000,00		Die Anschaffung soll erfolgen, sobald ein genehmigter Haushalt vorliegt.
I-12211-22	Reizstoffabwehr-Set zur Selbstverteidigung	-2.500,00	0,00	-2.500,00		Die Anschaffung soll erfolgen, sobald ein genehmigter Haushalt vorliegt.
I-12211-23	Bodycam inkl. Zubehör	-3.000,00	0,00	-3.000,00		Die Anschaffung soll erfolgen, sobald ein genehmigter Haushalt vorliegt.
I-126-0001	Fw -Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2023+2024	-20.101,77	1.922,57	-18.179,20	RWM umgesetzt	
I-126-0002	Anschaffungen FFW Erbach 2023+2024	-107.292,43	20.904,63	-86.387,80		Schwarz-Weiß-Trennung A-Werkstatt abgeschlossen, Erweiterung Umkleide durch Bauamt beauftragt, Abgasabsaugung durch Brand-&KatS beauftragt
I-126-0004	FFW Dorf-Erbach: Anpassung Stellplatz u. Umkleide	-100.000,00	52.580,60	-47.419,40		Grundstück angekauft, Planungen laufen aktuell, Beginn 2027 geplant
I-126-0006	Anschaffungen FFW Ernsbach-Erbach 2023+2024	-4.305,57	0,00	-4.305,57		Verwendung für I-126-0033
I-126-0009	Anschaffungen Brandschutz allgemein 2023+2024	-64.251,85	1.687,42	-62.564,43		Wäscherei PSA beauftragt, wird in Oktober 2026 geliefert, Umbau Räumlichkeit läuft derezit

Investitionen
Erbach

I-126-0010	Anschaffungen FFW Schönnen 2023+2024	0,00	18.450,13	18.450,13	nichts mehr offen
I-126-0011	Zisterne Gräsig, Löschwasserversorgung	-92.104,60	98,50	-92.006,10	Zisterne ist fertig gestellt, Abnahme und Schlussrechnung fehlt noch
I-126-0013	FFW Dorf-Erbach Anschaff. Mittel StLF 20	-312.562,22	162.780,37	-149.781,85	Fahrzeug ist beauftragt, Fertig Ende 2028
I-126-0017	Anschaffungen FFW Lauerbach 2024	-20.000,00	0,00	-20.000,00	Abgasabsaugung beauftrag, wird in 2026 abgeschlossen
I-126-0018	Anschaffungen FFW Dorf-Erbach 2024	-5.000,00	0,00	-5.000,00	gestoppt, machen wir mit Umbau Feuerwehrhaus, für I-126-0033
I-126-0019	Zisterne Ernsbach, Löschwasserversorgung	-348.765,91	0,00	-348.765,91	Planungen laufen aktuell, Beginn 2027 geplant Zisterne und Halle in Planung, Umsetzung in 2027 Bauamt
I-126-0020	FFW Erbach Anschaffung Fz. Mittel GW-L	-225.000,00	3.412,61	-221.587,39	Beauftragt, Auslieferung Q2/Q3 2027, Beladung ist schon da
I-126-0021	FFW Lauerbach, Anschaffung Fz. Mittel MLF	-250.000,00	0,00	-250.000,00	Beauftragt, Auslieferung Dezember 2026/Januar 2027, Bealdung wird im September angeliefert
I-126-0022	Neubau Feuerwehrhaus Schönnen-Ebersberg	-5.022.296,20	21.494,30	-5.000.801,90	Ausschreibung abgeschlossen, Auftrag wurde vergeben, Abnahme für Februar 2028 geplant
I-126-0023	Anschaffung Einsatzkleidung 2024+2025	-126.058,80	0,00	-126.058,80	Feuerschutzkleidung 17.08.2026 in Magistrat, wird beauftragt, wenn Beschluss da ist, TH-Kleidung wird danach beschafft
I-126-0024	FFW Erbach-West -Neubau Feuerwehrhaus	-187.703,64	13.827,99	-173.875,65	Planungen laufen aktuell, Beginn 2027 geplant, B-Plan in Aufstellung
I-126-0026	Anschaffungen FFW Dorf-Erbach 2025	-4.600,00	2.441,18	-2.158,82	Werkstattmaterial abgeschlossen, Umbau Kompressor erst mit Umbau Feuerwehrhaus in 2027
I-126-0028	Anschaffungen FFW Ernsbach-Erbuch 2025	-8.600,00	957,95	-7.642,05	Straßensperrung offen, Wassersauger und RWM abgeschlossen
I-126-0029	Anschaffungen Jugendfeuerwehr 2025	-3.666,18	0,00	-3.666,18	Mannschaftszelt JF Süd abgeschlossen, Material Wettkämpfe offen
I-126-0030	Anschaffungen FFW Erbach 2025	-80.089,44	4.022,12	-76.067,32	Umstellung LED-Beleuchtung, Schlauchturm, Umbau Umkleide offen, Machbarkeitsstudie Erbach - Bauamt
I-126-0031	Anschaffungen FFW Lauerbach 2025	-3.200,00	0,00	-3.200,00	Wassersauger noch offen
I-126-0032	Anschaffungen FFW Schönnen 2025	-13.700,00	7.901,87	-5.798,13	Gabelhubwagen, RWM, Faltbehälter abgeschlossen, RC-TS gerade im Umbau durch HGW
I-126-0033	Anschaffungen FFW West 2025	0,00	10.986,17	10.986,17	Gabelhubwagen, RWM, Tische und Stühle, RC-Ölschaden, Warnbeklebung und Werkstatt abgeschlossen
I-126-0034	Anschaffungen Atemschutz 2025	-15.000,00	15.000,00	0,00	Trockenschrank Schwarz-Weiß-Trennung beschafft, abgeschlossen
I-126-0035	Anschaffungen Brandschutz allgemein 2025	-88.450,00	32.174,79	-56.275,21	Schläuche, Lampen, Funkwerkstatt, Software Gerätewarte abgeschlossen
I-126-0040	Ertüchtigung Logistikhalle (Schäden ELW 2, Schimme	-50.000,00	0,00	-50.000,00	Umsetzung 2027
I-126-0041	Erneuerung Heizung	-100.000,00	0,00	-100.000,00	Angebote eingeholt. Auftrag ist erteilt, Fertigstellung 4. Quartal 26
I-126-0042	Mittel MTW	-100.000,00	0,00	-100.000,00	Ausschreibung vergeben, wird in Q2/Q3 2027 geliefert
I-126-0043	2 Sektionaltore Feuerwehr Erbach	-20.000,00	0,00	-20.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt

Investitionen
Erbach

I-12601-22	Sirenensteuerung Digitalfunk	-14.405,49	0,00	-14.405,49	128-0001 Katastrophenschutz, Sirenen sind Bevölkerungswarnung
I-12613-22	FFW Erbach Fz. Mittel LF20 Nachfinaz.	-490.197,97	518.391,22	28.193,25	LF 20 geliefert
I-12626-01	Sammelposten Invest 2026 Feuerwehr Bullau	-7.650,00	0,00	-7.650,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-02	Sammelposten Invest 2026 Dorf Erbach	-4.850,00	0,00	-4.850,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-04	Sammelposten Invest 2026 Fuerwehr Ebersberg	-4.650,00	0,00	-4.650,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-05	Sammelposten Invest 2026 Feuerwehr Ernsbach-Erbuch	-3.000,00	0,00	-3.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-06	kLKW Ernsbach	-34.775,00	0,00	-34.775,00	Leasingübernahme beschlossen
I-12626-07	Sammelposten Invest 2026 Brandschutz allgemein	-30.000,00	0,00	-30.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-08	Erneuerung Schlauchpfegeanlage	-100.000,00	0,00	-100.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-09	Absaugung Waschmaschine (Arbeitssicherheit)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-10	Rollwagen für Schlauchlager	-20.000,00	0,00	-20.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-12	Ersatz HiPress-Geräte (Umweltauflagen)	-12.000,00	0,00	-12.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-13	Prüfeinheit Schläuche, Armaturen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-14	Sammelposten Invest 2026 FW Kernstadt	-80.000,00	0,00	-80.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-15	Ersatzbeschaffung KdoW	-65.000,00	0,00	-65.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-16	MTW Crafter Erbach-Mitte	-39.313,00	0,00	-39.313,00	Leasingübernahme beschlossen
I-12626-18	Sammelposten Invest 2026 Feuerwehr Schönnen	-33.000,00	0,00	-33.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-19	Mittel MLF	-250.000,00	0,00	-250.000,00	LF 10 KatS Schönnen, Landesbeschaffung läuft
I-12626-20	Sammelposten Invest 2026 Feuerwehr Erbach West	-45.000,00	0,00	-45.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-21	Ersatzbeschaffung MTW	-100.000,00	0,00	-100.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-22	Ergänzung Ausstattung Zeltlager	-1.500,00	0,00	-1.500,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-23	Minimalertüchtigung Damenumkleide	-1.500,00	0,00	-1.500,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-24	Warnschild Ausfahrt Feuerwehr	-2.000,00	0,00	-2.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-25	Ausweichumkleide Jugendfeuerwehr	-20.000,00	0,00	-20.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-26	Aufstockung Mittel Anpassung Stellplatz/ Umkleide	-100.000,00	0,00	-100.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-27	Anbau Feuerwehrhaus Erbuch	-100.000,00	0,00	-100.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-28	Ertüchtigung Löschteich Erbuch	-200.000,00	0,00	-200.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt

Investitionen
Erbach

I-12626-29	Rolltor elektrisch Schlauchturm	-5.000,00	0,00	-5.000,00	Auftrag erteilt, Fertigstellung Ende 2026
I-12626-30	Umbau Umzüge FW Kernstadt	-30.000,00	0,00	-30.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-33	Erneuerung Fahnenmasten	-2.000,00	0,00	-2.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-34	Mittel Anpassung Stellplatz für MLF	-50.000,00	0,00	-50.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-37	Ersatz Druckschläuche	-25.000,00	0,00	-25.000,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-12626-39	Sammelposten Feuerwehr Lauerbach	-1.500,00	0,00	-1.500,00	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-128-0001	Katastrophenschutz allgemein	-429.052,76	27.274,24	-401.778,52	HH2026 nicht genehmigt, noch nichts umgesetzt
I-272-0002	Stadtbücherei Schild Eingang	-6.500,00	0,00	-6.500,00	Nach Haushaltsgenehmigung
I-281-0001	Anschaffungen Ortbeiräte allgemein	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
I-365-0001	KiTa Mobilé Ausstatt., Mobiliar, Sonst. 2023+2024	-124.942,31	3.269,53	-121.672,78	in Umsetzung
I-365-0003	KiTa Sonnenschein Ausstatt., Mobiliar, Sonst. 23+24	-105.500,00	0,00	-105.500,00	in Umsetzung
I-365-0004	KiTa Kunterbunt Ausstatt., Mobiliar, Sonst. 2023+24	-120.734,06	12.112,54	-108.621,52	in Umsetzung
I-365-0007	Aufstockung KiTa Sonnenschein	-730.853,14	45.118,18	-685.734,96	Baubeginn im Juli 2026 Fertigstellung für 2027 geplant
I-365-0008	KiTa-Aufstockung Sonnenschein Einricht. u. Ausst.	-110.000,00	0,00	-110.000,00	in Umsetzung
I-365-0012	KiTa Mobilé Ausstatt., Mobilar 2025	-3.007,44	1.358,98	-1.648,46	in Umsetzung
I-365-0013	KiTa Sonnenschein Ausstatt., Mobiliar 2025	-31.500,00	0,00	-31.500,00	in Umsetzung
I-365-0014	KiTa Kunterbunt Ausstatt., Mobiliar 2025	-7.500,00	0,00	-7.500,00	in Umsetzung
I-365-0015	KiTa Nimmersatt Ausstatt., Mobiliar 2025	-1.674,60	0,00	-1.674,60	in Umsetzung
I-365-0016	Kita Günterfürst Sonnensegel	0,00	5.954,83	5.954,83	in Umsetzung
I-36505-26	Personalraum / Raumkonzept	-30.000,00	0,00	-30.000,00	Bauantrag liegt vor
I-36505-27	Märchenzimmer / Raumkonzept	-25.000,00	0,00	-25.000,00	in Umsetzung
I-36505-28	Mäusegruppe / Sinneshöhle mit Halbkugel	-3.000,00	0,00	-3.000,00	in Umsetzung
I-36505-29	Multifunktionsraum / Teppich	-1.500,00	0,00	-1.500,00	in Umsetzung
I-36505-30	Dinogruppe / Raumteiler, Wechselschrank	-900,00	0,00	-900,00	in Umsetzung
I-36505-31	Schirm Regelbereich	-2.600,00	0,00	-2.600,00	in Umsetzung
I-36505-32	Bärengruppe / Teppich	-480,00	0,00	-480,00	in Umsetzung
I-36505-33	Erweiterung Personalraum Kita mobile	-65.000,00	0,00	-65.000,00	Bauantrag liegt vor

Investitionen
Erbach

I-36507-01	Naturkindergarten Günterfürst, Gartenhaus	-5.000,00	0,00	-5.000,00	in Umsetzung
I-36508-23	Pausenraum / Neues Mobiliar Grundausstattung	-2.000,00	0,00	-2.000,00	in Umsetzung
I-36512-22	Spinderäume EG,OG / Erw. Spindegarderoben 4 Stück,	-6.300,00	0,00	-6.300,00	in Umsetzung
I-36512-23	Bistro EG / Schrankwand	-2.800,00	0,00	-2.800,00	in Umsetzung
I-36512-24	Kiga Gruppen Schränke, Raumteiler	-8.200,00	0,00	-8.200,00	in Umsetzung
I-366-0001	Spielplatz Ebersberg Spielgeräte	-10.000,00	0,00	-10.000,00	Anschaffung erfolgte bereits in 2023 - Mittel werden nicht mehr benötigt
I-366-0002	Spielplätze allgemein	-131.729,50	7.350,82	-124.378,68	Konzept für neuen Spielplatz liegt vor Maßnahmenplan muss erstellt werden
I-366-0005	Bauwagen Einrichtung für Jugendarbeit	-40.000,00	0,00	-40.000,00	nach Haushaltsgenehmigung
I-36601-22	BGA Jugendarbeit	0,00	3.689,00	3.689,00	Aufblasbarer Fußballdart - Anschaffung im Dezember 2025 bezahlt in 2026
I-424-0007	Großsporthalle Erbach	-10.000,00	0,00	-10.000,00	Entwürfe liegen vor - Rechnung steht aus
I-424-0010	Anschaffungen Alexanderbad 2024	0,00	5.734,00	5.734,00	Anschaffung Hochdruckreiniger
I-424-0013	Erneuerung Solartherme Alexanderbad	0,00	39.708,02	39.708,02	fertig gestellt
I-424-0016	Sportpark neuer Kasten für Hochsprunganlage	-10.000,00	0,00	-10.000,00	Reparatur beauftragt - ein neuer Kasten ist nicht mehr notwendig
I-424-0021	Flutlicht Sportplatz Günterfürst	-80.000,00	0,00	-80.000,00	Förderantrag gestellt, Umsetzung 2027
I-424-0022	Kunstrasenplatz Günterfürst	-500.000,00	0,00	-500.000,00	Förderantrag gestellt, Umsetzung 2027
I-424-0024	Sporthalle Erlenbach, Tische	-6.000,00	0,00	-6.000,00	nach Haushaltsgenehmigung
I-424-0025	Sporthalle Erlenbach, Heizung Räume Schützen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	nach Haushaltsgenehmigung
I-424-0026	Tor zwischen Naturkindergarten und Schwimmbad	-5.000,00	0,00	-5.000,00	nach Haushaltsgenehmigung
I-424-0027	Sanierung Alexanderbad	-145.000,00	0,00	-145.000,00	Konzepterstellung nach Fördergenehmigung
I-5216-001	Kommunale Wärmeplanung	-20.000,00	0,00	-20.000,00	Rechnung wird noch gestellt
I-541-0005	Erneuerung Brücke Dorf-Erbach (Haus Unger)	-234.351,06	120.949,18	-113.401,88	Fertiggestellt Abnahme und Schlussrechnung stehen noch aus
I-541-0006	Erneuerung Brücke Schönnen (Hohenbugstr.)	-173.833,04	4.493,44	-169.339,60	im bau Bauzeitraum 08/2026 - 11/2026
I-541-0015	Wohnmobilstellplatz	-40.000,00	23.841,04	-16.158,96	Stromsäulen sind aufgestellt aber aufgrund fehlender Satzung nicht in Betrieb
I-541-0016	Neuanlage Radverkehr Sylvester-Stock-Straße/ B45	-10.000,00	0,00	-10.000,00	in Abstimmung mit Hessen Mobil
I-541-0017	Neu/ Erweiterung Straßenbeleuchtung (Erbach, Erbach)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	kann nach Genehmigung des Haushalts beauftragt werden und umgesetzt werden
I-546-001	Erweiterung Parkplatz Brückenstraße	-15.000,00	0,00	-15.000,00	nach Haushaltsgenehmigung
I-546-002	hydraulische Poller WM-Gelände	-20.000,00	0,00	-20.000,00	nach Haushaltsgenehmigung

Investitionen
Erbach

					nach Haushaltsgenehmigung
I-546-003	Planungsleistung Straßen/ Parkplätze 2026	-50.000,00	0,00	-50.000,00	
I-551-0001	Wildpark Brudergrund Anschaffungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	in Umsetzung
I-57101-22	Gigabit-Ausbau	-356.000,00	355.433,58	-566,42	in Umsetzung
I-573-0003	Schaffung/Umbau Büroräume Vereinshaus	-44.359,47	0,00	-44.359,47	Restarbeiten stehen noch aus
I-573-0004	Errichtung Pumptrack	-71.370,90	78.602,20	7.231,30	Fertiggestellt 1. Quartal 2026
I-573-0006	Anschaffungen Werner-Borchers-Halle	-42.934,52	7.242,53	-35.691,99	in Umsetzung
I-573-0007	Ankauf Hütten Weihnachtsmarkt	-1.100,00	1.500,00	400,00	erledigt
I-573-0009	Lüftungsanlage Werner-Borchers-Halle	-39.252,11	0,00	-39.252,11	in Umsetzung
I-573-0012	DGH Dorf-Erbach -energetische Sanierung	-43.752,50	0,00	-43.752,50	in Umsetzung
I-573-0016	Erneuerung Duschen Sporthalle Erlenbach	-30.000,00	0,00	-30.000,00	in Umsetzung
I-573-0020	Umsetzung Sicherheitskonzept Wiesenmarkt	-120.000,00	120.596,42	596,42	erledigt
I-573-0021	DGH Erlenbach Metallrampe barrierefreier Zugang	-5.000,00	0,00	-5.000,00	in Umsetzung
I-573-0022	WBH neues Dach	-500.000,00	0,00	-500.000,00	nach Haushaltsgenehmigung
I-573-0023	WBH Umbau Garderobenbereich	-25.000,00	0,00	-25.000,00	aktuell in Umsetzung
I-573-0024	WBH Umbau Garderobenbereich Brandschutztür	-10.000,00	0,00	-10.000,00	beauftragt, Einbau voraussichtlich in der 37. KW
I-573-0025	WBH Elektroverteilerschrank	-55.000,00	0,00	-55.000,00	nach Haushaltsgenehmigung
I-573-0026	WBH Fenster Kinder- und Jugendtreff	-13.000,00	0,00	-13.000,00	in Umsetzung
I-573-0027	Material für Umbau DGH Bullau	-11.000,00	0,00	-11.000,00	nach Haushaltsgenehmigung
I-573-0028	Touristikinformation Austausch Bodenbelag	-25.000,00	0,00	-25.000,00	nach Haushaltsgenehmigung
I-573-0029	Erneuerung Eingangstüren Am Schloßgraben 14a	-15.000,00	0,00	-15.000,00	nach Haushaltsgenehmigung
I-573-0030	Bauzaunbanner Wiesenmarkt	-3.600,00	0,00	-3.600,00	nach Haushaltsgenehmigung
I-573-0031	Sanierung W.v.Siemens Str. 14	-10.000,00	0,00	-10.000,00	in Umsetzung
I-573-0033	Kommunales Entwicklungskonzept	-20.000,00	0,00	-20.000,00	beauftragt
I-57306-21	DGH Schönnen - Schließanlage	-2.384,58	2.176,26	-208,32	abgeschlossen
I-57325-09	Unbebaute Grundstücke	-27.065,47	26.100,78	-964,69	abgeschlossen
I-57333-20	Umbau Altes Rathaus	-53.871,60	5.179,99	-48.691,61	Denkmalschutzrechtliche Genehmigung liegt vor - Umsetzung September/Oktober 2026

Investitionen
Erbach

I-57335-20	WBH - Umbau Museumsraum zu Veranstaltungssaal	0,00	15.637,69	15.637,69	noch in Umsetzung (Brandgasventilator muss noch angeschlossen werden, Abnahme erfolgen)
I-57349-22	DGH Schönnen - Ausstattung	0,00	7.006,72	7.006,72	Einbau Brandschutztüren - noch umzubuchen auf DGH
Gesamtsumme Investitionen		-13.637.501,01	1.979.277,26	-11.658.223,75	
Abstimmung zum 1. Bericht HH-Vollzug					
I-36520-22			49.743,94		
I-11106-20			-636,29		
I-12637-17			-0,10		
I-52102-22			-1.103,61		
I-54137-21			-11.383,31		
			2.015.897,89	2.015.897,89	0,00