

Sachstandsbericht

- öffentlich -

Drucksache: VL-183/2020 11. Ergänzung

Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge	Termin
Stadtverordnetenversammlung	09.02.2023

Sanierung Stadion am Stellberg

Hier: Sachstandsbericht

a) Erläuterung:

Planung und Koordination:

Mitte November fand das Auftaktgespräch zur Planung mit SIG und der Stadt Homberg (Efze) statt. Nach einer Begehung wurden die noch fehlenden Leistungen für die Grundlagenermittlung, die für die Planung angefordert werden müssen, festgelegt.

Vermessung und Baugrundgutachten wurden beauftragt. Die Arbeiten wurden Anfang Januar begonnen. Im Laufe der nächsten Woche werden die Vermessungspläne fertiggestellt – mit einem Bericht des Baugrundgutachters ist Anfang März zu rechnen. Die Planung der Leistungsphasen 1-3 beginnt mit den Grundlagen und den ersten Gesprächen mit der Planungswerkstatt, die am 06.02.2023 von den Ausschüssen BPUS und KJSI benannt wurden.

Ziele:

Im Februar 2023 sollte eine Ausschusssitzung mit der beschlossenen Planungswerkstatt stattfinden, damit die Bedarfe festgelegt werden können und eine Planung darauf aufbauend erstellt werden kann. Anschließend sollte nach den abgestimmten Planungsinhalten die baufachliche Prüfung für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ eingereicht werden.

Nach erfolgreicher Fördermittelbewilligung werden die Leistungsphasen 5-8 weiter beauftragt. Für die Ausführung der Bauleistung ist der zeitliche Rahmen von 2024/25 angesetzt.

Planungswerkstatt:

In der Ausschusssitzung vom 06.02.2023 wurden folgende Mitglieder für die Planungswerkstatt benannt:

1. Ausschussmitglieder BPUS
2. Ausschussmitglieder KJSI
3. Mitglieder der Sportkommission
4. TSV Remsfeld (Vorschlag Herr Feldmann)
5. FC Homberg
6. Je ein Vertreter aus den Homberger Schulen
7. Ren(n)tiere
8. Homberger Handball Club

Eine erste Sitzung soll Ende Februar angesetzt werden. Hierzu erfolgt zeitnah eine Einladung.