

Sachstandsbericht

- öffentlich -

Drucksache: VL-183/2020 7. Ergänzung

Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge	Termin
Stadtverordnetenversammlung	17.11.2022

Sanierung Stadion am Stellberg

Hier: Sachstandsbericht

a) Erläuterung:

Das Stadion am Stellberg ist seit seiner Einweihung im Jahr 1971 fester Bestandteil sportlicher Aktivitäten in der Stadt Homberg (Efze). Jedoch weist das Stadion sichtliche Mängel auf. An vielen Stellen besteht ein großer Handlungsbedarf.

Die Bauverwaltung wurde beauftragt sich für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu bewerben. Nach erfolgreicher Anmeldung und Koordinationsgesprächen, wurde am 9. November ein Zuwendungsbescheid vorbehaltlich baufachlicher Prüfung in Höhe von 1.530.000,00 € gewährt.

Ausschreibung Planungsleistungen Freianlagen

Anfang August hat das VgV-Verfahren für die Planungsleistungen „Sanierung des Stadions A-Platz“ begonnen. Die Planungsleistungen Freianlagen gem. § 39 HOAI wurden ausgeschrieben. Für die Teilnahme am Wettbewerb haben sich zwei Büros beworben. Beide Teilnahmeanträge wurden gewertet und beide Büros wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Am 18.10.2022 fand die Submission statt.

Das Büro SIG-Hessen Ing., Prof. Steffen, Hütteroth & Schröder GmbH hat ein Angebot abgegeben und wurde gewertet. Der zweite Bewerber Ingenieurbüro für Bauwesen Schmidt GmbH hat kein Angebot abgegeben und wurde somit aus dem Verfahren ausgeschlossen.

Der Bieter SIG-Hessen Ing., Prof. Steffen, Hütteroth & Schröder GmbH hat ein wertbares und vollständiges Angebot abgegeben und wurde nach dem Magistratsbeschluss vom 27.11.2022 mit den Planungsleistungen beauftragt.

Planung und Koordination:

Eine Koordination und erste Gespräche werden Mitte November 2022 stattfinden. In diesem Termin wird ein gemeinsamer Zeitplan erstellt, sowie noch fehlende Unterlagen & Grundleistungen abgestimmt.

Folgende Ziele werden in diesem Jahr angestrebt:

- KW 46 – Koordination der Planung/ Grundlagen, Erläuterung Förderprogramm
- KW 48 – Besprechung von Inhalten & Involvieren von zusätzlichen Fachkräften
Beginn der Planung (Vorentwurf)
- KW 48-50 – Beauftragung Vermessung/ Baugrund, etc.
- KW 50 – Sichtung der Vorentwurfsplanung

Ziele im Jahr 2023:

Im Februar 2023 ist die Abgabe der baufachlichen Prüfung für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beabsichtigt. Nach erfolgreicher Fördermittelbewilligung werden die Leistungsphasen 5-8 weiter beauftragt. Für die Ausführung der Bauleistung ist der zeitliche Rahmen von 2024/25 angesetzt.