



## Mitteilungsvorlage

Fachbereich	Gemeindewerke	Datum	09.09.2024
Sachbearbeiter/in	Schmidt, Mike	Drucksachenummer	VL-299/2024
Sichtvermerke		Aktenzeichen	

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevorstand	12.09.2024	
Gemeindevertretung	19.09.2024	

### Bericht zur Brunnenbohrung und Sanierung des Sportplatzes Cleeburg

Die Ende Mai gestartete Brauchwasser Brunnenbohrung in Cleeburg wurde auf die im Gutachten beschriebene und im ausgegebenen Leistungsverzeichnis festgesetzte Tiefe von 60 Metern vorangetrieben. Hierbei kam es leider seitens des ausführenden Unternehmens durch personelle Engpässe und technische Störungen zu Verzögerungen.

Nach erfolgreichem Abschluss der Bohrung wurde am 16.08.2024 eine TV-Befahrung des Brunnens vorgenommen, um einen Aufschluss zur Geophysik (Beschaffenheit des Gebirges, Beschaffenheit und Standfestigkeit der Bohrung und des Wasserzulaufes bzw. möglicher weiterer Maßnahmen zur Steigerung der Ergiebigkeit) zu erhalten.

Diese Bewertung wird durch die Obere Wasserbehörde abverlangt und ist dahingehend wichtig, um den späteren Ausbau des Brunnens fachgerecht einschätzen und umsetzen zu können.

Der in der durchgeführten Untersuchung abschließend gefahrene Pump-Lastversuch zur Ergiebigkeit des Brunnens ergab einen Durchsatz von 0,64 l/s.

Dies ist gemäß dem vorliegenden Gutachten ausreichend, um den Wasserbedarf der Sportanlage durch den zusätzlichen Bau einer Bevorratung (Zisterne) dauerhaft sicherstellen zu können.

In KW 39 sind die Auswertungen zur Geologie des Brunnens abgeschlossen und der endgültige Ausbau des Brunnens wird starten.

Parallel zum Ausbau des Brunnens wurde nach Vorliegen der Ergiebigkeit des Brunnens durch die Verwaltung bereits das Ausschreibungsverfahren für Planung und Umsetzung der Gesamtbaumaßnahme gestartet. Erste Angebote von Fachplanern sind bereits eingegangen. Nach Ablauf der notwendigen Frist soll die Auftragsvergabe noch im September durch den Gemeindevorstand erfolgen.