

## Starkregenschutzkonzept August 2021 – Übersicht zum Stand der Umsetzung März 2024

| Maßnahme  | Priorität | Stand 08/2021       | Stand 02/2023       | Stand 03/2024       | Bemerkungen 03/2024  |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Rückhaltebecken oberhalb Seniorenstift Hohenwald                      | ④         | noch offen          | noch offen          | gestrichen          | aus Maßnahmenliste der Stadt Steinbach gestrichen, da Zuständigkeit bei der Stadt Kronberg; nicht im Maßnahmenkonzept der Stadt Kronberg enthalten   |
| Waldweiher als Regenpuffer  | ⑤         | noch offen          | noch offen          | umgesetzt           | Zufluss vom Waldseitengraben zum Waldweiher im Februar 2024 hergestellt sowie zusätzlich Versickerungsflächen im Wald geschaffen („Schwamm“)   |
| Holzroste Graben Waldstraße   | ②         | teilweise umgesetzt | teilweise umgesetzt | umgesetzt           | im Februar 2024 Holzroste im nördlichen Abschnitt ergänzt  |
| Graben Neuwiesenweg   | ②         | in Vorbereitung     | umgesetzt           | umgesetzt           |  |
| Regenrückhaltebecken Waldstraße                                       | ①         | in Vorbereitung     | in Vorbereitung     | umgesetzt           | im Sommer 2023 fertiggestellt  |
| Flutmulde Nicolaiweg  |           | umgesetzt           | umgesetzt           | umgesetzt           |  |
| Regenrückhalt entlang Kronberger Straße                               | ③         | noch offen          | in Vorbereitung     | in Vorbereitung     | Ausführungsplanung erstellt; Grunderwerb bzw. Grundstückstausch in Vorbereitung; geplante Umsetzung im Zuge des Baus des Radwegs Steinbach-Oberhöchstadt   |
| Flutmulde Bornhohl  | ①         | in Prüfung          | in Vorbereitung     | in Vorbereitung     | wegen Grundstücksverfügbarkeit alternative Regenrückhaltebecken hinter Herzbergstraße; Baurecht geschaffen, Planung abgeschlossen, Förderantrag gestellt; Ziel: bauliche Umsetzung 2. Hj. 2024           |
| Schutzmaßnahmen Neubaugebiete und neues Gewerbegebiet                 |           | umgesetzt           | umgesetzt           | umgesetzt           |  |
| Trennkanael und Rückhaltebecken Neubaugebiete und neues Gewerbegebiet |           | umgesetzt           | umgesetzt           | umgesetzt           |  |
| Rückstaukanäle und Retention Am Alten See                             | ①         | in Prüfung          | in Vorbereitung     | in Vorbereitung     | Maßnahme als förderfähig anerkannt; es ist noch weiterer Grunderwerb zu tätigen  |
| Renaturierung Bachlauf Steinbach                                      | ②         | teilweise umgesetzt | teilweise umgesetzt | teilweise umgesetzt | weiterer Grunderwerb ist erfolgt; Ausweitung auf Ortslage ist zu prüfen, bereits als förderfähige Klimaschutzmaßnahme anerkannt  |
| Staukanal unterhalb Friedhof  | ④         | in Prüfung          | in Vorbereitung     | in Vorbereitung     | Vorplanung; Umsetzung im Zuge Erschließung Baugebiet Taubenzehnter, 3. BA  |
| Umbindung Kanäle Berliner Straße/ Industriestraße                     | ④         | in Prüfung          | in Prüfung          | in Vorbereitung     | Ausführungsplanung erstellt; Umsetzung voraussichtlich im Zuge Regenrückhaltebecken „In der Eck“   |
| Regenrückhaltebecken „In der Eck“                                     | ③         | in Vorbereitung     | in Vorbereitung     | in Vorbereitung     | Förderbescheid Sonderförderung Klimakontingent für multifunktionales Retentionsbecken liegt vor; derzeit Baurechtschaffung und Erstellung Ausführungsplanung; Umsetzung im Zuge Neubau Kita „In der Eck“ |

### neue Maßnahmen

|   |  |  |  |                           |  |
|---|--|--|--|---------------------------|--|
| Zisternensatzung  |  |  |  | noch offen                | Verpflichtung zur Schaffung von Zisternen bzw. Regenwasserrückhalt bei Neubauten (bei neuen Bebauungsplänen als Auflage bereits in Umsetzung)  |
| Erstellung Simulation und Analyse der Abflusswege bei Starkniederschlägen |  |  |  | in Vorbereitung           | Identifikation zentraler und dezentraler Maßnahmen zum Starkregenschutz im Stadtgebiet; Förderung (90%) ist in Aussicht gestellt; Ausschreibung in Vorbereitung; Ziel: Vorliegen Ende 2024/Anfang 2025 |
| Anreizprogramm Entsiegelung   |  |  |  | in Umsetzung              | Anreizprogramm im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“  |
| dezentrale Regenrückhaltemaßnahmen im Wald                                |  |  |  | umgesetzt                 | Maßnahmen oberhalb der Waldsiedlung und oberhalb der Tennisplätze im Februar 2024 umgesetzt  |
| Teil-Entsiegelung Straßen   |  |  |  | in Umsetzung bzw. Prüfung | bei Straßenausbau in Umsetzung (Bsp. Parkplätze Herzbergstraße) bzw. in Prüfung (Bsp. Gestaltungskonzept „Alte Dorfmitte“)   |
| Erweiterung Flutgraben oberhalb Feldbergstraße                            |  |  |  | umgesetzt                 | Flutgraben wurde im Herbst 2023 verlängert bzw. aufgeweitet, um Rückhaltevolumen zu vergrößern   |