

Glasfaseranschluss Schulstandorte Waldeck-Frankenberg

Stand: 25.03.2022

Id. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	Anbieter	Tiefbau fertig		Inhouse Verkabelung fertig		spleißen		Tarif beauftragt		Schaltungstermin	Geschwindigkeit in Mbit/s	in Betrieb	WLAN in Betrieb	
1	101	Schule am Goldberg	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	nein		-	500/100	nein	ja	1
2	102	GS Neuer Garten	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	ja	500/100	1	ja	1
3	103	GS Helsen	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	ja	500/100	1	ja	1
4	104	Grundschule am Kump	TK 2	ja	1	-		-		nein		-	500/100	nein	ja	1
5	105	Kaulbach-Schule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1000/200	1	ja	1
6	106	Nicolai-Schule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	nein		-	500/100	nein	ja	1
7	107	Ense-Schule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	-	500/100	nein	ja	1
8	108	Auenbergschule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	-	500/100	nein	ja	1
9	109	GS Helenental	TK 2	ja	1	nein, Sanierung		-		nein		-	500/100	nein	nein	
10	110	Schule Breiter Hagen	TK 2	ja	1	-		ja	1	nein		-	500/100	nein	nein	
11	111	GS Dodenau	TK 2	nein, Mai 2022		-		-		nein		-	500/100	nein	ja	1
12	112	GS Bromskirchen	TK 2	ja	1	ja	1	-		nein		-	500/100	nein	ja	1
13	113	GS Bottendorf	TK 2	ja	1	-		-		nein		-	500/100	nein	ja	1
14	114	GS Ernsthäuser	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	-	500/100	nein	ja	1
15	115	MPS Adorf	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1		1	ja	1000/1000	1	ja	1
16	116	GS Wrexen	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1		1	ja	300/300	1	ja	1
17	117	Schlossbergschule	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1		1	ja	1000/1000	1	ja	1
18	118	GS Edertal	TK 2	ja	1	-		-		nein		-	500/100	nein	ja	1
19	119	Kellerwaldschule	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1		1	ja	300/300	1	ja	1
20	120	Burgwaldschule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	-	1000/200	nein	ja	1
21	121	Regenbogenschule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	ja	500/100	1	ja	1
22	122	GS Geismar	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	04.04.2022	500/100	nein	ja	1
23	123	GS Röddenau	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	-	500/100	nein	ja	1
24	124	Ortenbergschule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	-	1000/200	nein	ja	1
25	125	Wigand-Gerstenberg-Schule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	ja	500/100	1	ja	1
26	126	Cornelia Funke Schule	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1		1	ja	1000/1000	1	ja	1
27	127	GS Haina	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1		1	ja	300/300	1	ja	1
28	129	Möllenbachschule	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1		1	ja	300/300	1	ja	1
29	130	Berliner Schule	TK 2	ja	1	nein, Neubau		-		nein		-	500/100	nein	ja	1
30	131	GS Eppe	TK 2	ja	1	-		-		nein		-	500/100	nein	ja	1
31	133	Humboldt-Schule	TK 2	ja	1	ja	1	-		nein		-	500/100	nein	ja	1
32	134	Louis-Peter-Schule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	05.04.2022	1000/200	nein	ja	1
33	135	Schule Marker Breite	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	-	500/100	nein	ja	1
34	136	Westwall Schule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	ja	1	-	500/100	nein	ja	1
35	137	GS Sachsenberg	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1		1	ja	300/300	1	ja	1
36	138	MPS Goddelsheim	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1		1	ja	500/500	1	ja	1
37	139	Nicolaus-Hilgermann-Schule	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1		1	ja	300/300	1	ja	1
38	140	GS Berndorf	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1	nein		-	500/100	nein	ja	1
39	141	GS Twiste	TK 2	ja	1	-		-		nein		-	500/100	nein	ja	1
40	142	Ederseeschule Herzhausen	TK 2	ja	1	-		-		nein		-	500/100	nein	ja	1
41	143	GS Vöhl	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1		1	ja	300/300	1	ja	1

ifd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	Anbieter	Tiefbau fertig	Inhouse Verkabelung fertig	spleißen	Tarif beauftragt	Schaltungstermin	Geschwindigkeit in Mbit/s	in Betrieb	WLAN in Betrieb				
42	144	Kugelsburg-Schule	TK 2	ja	1	-	nein	-	500/100	nein	ja				
43	146	GS Horinghausen	TK 1	ja	1	ja	1	ja	300/300	1	ja				
44	148	MPS Sachsenhausen	TK 1	ja	1	ja	1	ja	500/500	1	ja				
45	149	Diemeltalschule	TK 1	ja	1	ja	1	ja	300/300	1	ja				
46	151	Grundschule am Burgberg	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1000/1000	1	ja				
47	152	GS Villa R Volkmarsen	TK 2	ja	1	-	nein	-	500/100	nein	ja				
48	161	GS Helenental - Fuchsrain	TK 2	ja	1	-	nein	-	500/100	nein	nein				
49	162	Schule Breiter Hagen Altwildungen	TK 2	ja	1	ja	1	nein	500/100	nein	nein				
50	164	GS Goddelsheim	TK 1	ja	1	ja	1	ja	300/300	1	ja				
51	166	GS Sachsenhausen	TK 1	ja	1	ja	1	ja	300/300	1	ja				
52	360	Christian-Rauch-Schule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1000/200	1	ja				
53	361	Gustav-Stresemann-Gymnasium	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1000/200	1	ja				
54	362	Edertalschule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1000/200	1	ja				
55	363	Alte Landesschule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1000/200	1	ja				
56	410	Hans-Viesmann-Schule BW	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1000/200	nein	ja				
57	411	Hans-Viessmann-Schule	TK 2	ja	1	ja	1	nein	1000/200	nein	ja				
58	412	BSK Kassler Str.	TK 2	ja	1	ja	1	ja	1000/200	1	ja				
59	414	Berufliche Schulen Bad Arolsen	TK 2	ja	1	ja	1	ja	500/100	1	ja				
60	780	Heinrich-Lüttecke-Schule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	500/100	1	nein				
61	781	Matthias Bauer Schule	TK 2	ja	1	-	ja	nein	500/100	nein	nein				
62	782	Friedrich-Trost-Schule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	500/100	1	ja				
63	783	Kegelbergschule	TK 2	ja	1	ja	1	ja	500/100	nein	ja				
64	784	Paul-Zimmermann-Schule	TK 2	ja	1	ja	1	nein	500/100	nein	ja				
65	785	Schule am Enser Tor	TK 2	ja	1	ja	1	ja	500/100	nein	ja				
66	890	Gesamtschule Battenberg	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1000/1000	1	ja				
67	891	Gesamtschule Edertal	TK 2	ja	1	-	-	nein	1000/200	nein	ja				
68	892	Uplandschule	TK 1	ja	1	ja	1	ja	1000/1000	1	ja				
				Tiefbau fertig	67	gesamt Inhouse	53	gesamt gespleißt	53	gesamt beauftragt	45	gesamt in Betrieb	32	WLAN in Betrieb	62