# Sachstandsbericht

- öffentlich -

---

**Drucksache:** **VL-183/2020 53. Ergänzung**

**Fachbereich:** **Technische Dienste**

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Stadtverordnetenversammlung | 22.10.2026 |

---

**Sanierung Stadion A-Platz**
**hier: Sachstandsbericht**

**a) Erläuterung:**

**Sachstand Stadion - Außenanlagen**

Die großen Bauleistungen im Stadion sind bereits abgeschlossen. Derzeit werden noch Restarbeiten ausgeführt, die sich erst in der Ausführungsphase geändert haben. Für diese Nachunternehmerleistungen liegen bislang keine verbindlichen Terminzusagen vor:

- Das Zufahrtstor muss geliefert und eingebaut werden – hier fehlt noch die Rückmeldung vom Hersteller, wann dies erfolgen kann
- Die Dachdeckerarbeiten für die Garage stehen noch aus. Aufgrund der Auslastung der Dachdecker kann hier ebenfalls noch kein fester Termin genannt werden
- Verputzarbeiten und Farbanstrich der Garage müssen ebenfalls erfolgen.

Bei den Leuchtenköpfen für die Beleuchtung der Finnenbahn und der Treppe kam es zu unerwarteten Lieferverzögerungen. Der Vorlieferant hat nunmehr einen Liefertermin in **KW 47** zugesagt. Die Montage und Inbetriebnahme kann somit erst in **KW 48/2026** erfolgen.

Nach derzeitigem Stand werden folgende noch ausstehende Arbeiten bis Ende Oktober 2026 fertiggestellt sein:

- Zaunanlage und Füllung der Barriere, sowie Anarbeiten der Betonplatten an die Zaunpfosten
- Sämtliche Elektroarbeiten, ausgenommen die oben genannten Leuchtenköpfe an Finnenbahn und Treppe am alten Vereinsheim
- Alle Arbeiten an Laufbahn, Fallschutz und Linierung, sowie Einbau der nicht mobilen Sportausstattung

Bis Ende Oktober ist größtenteils eine Teilfertigstellung zu erwarten. Die verbleibenden Restarbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.