Sachstandsbericht

- öffentlich -

Drucksache: **VL-183/2020 56. Ergänzung**

Fachbereich: **Technische Dienste**

Beratungsfolge	Termin
Stadtverordnetenversammlung	19.11.2026

Sanierung Stadion A-Platz
hier: Sachstandsbericht

a) Erläuterung:

Sachstand Stadion - Außenanlagen

In KW 44 fand die Teilabnahme des Stadions statt. Die Laufbahn und die Segmente wurden im Beisein von Herrn Barischnik (Polytan) abgenommen. Auch das Großspielfeld wurde abgenommen, wobei die Fertigstellungspflege noch läuft. Darüber hinaus wurden die Barrieren, Zäune und Ausstattungselemente abgenommen.

Die Beleuchtung konnte noch nicht abgenommen werden, da die Beleuchtungsaufsätze aufgrund von Lieferschwierigkeiten bislang nicht montiert werden konnten. Die Abnahme ist voraussichtlich Ende November möglich.

Die Garage wurde teilweise abgenommen. Beleuchtung und Tore sind funktionsfähig. Noch ausstehend sind die Dachabdichtung und die Dachbegrünung sowie die Putz- und Malerarbeiten. Diese Leistungen können witterungsbedingt erst im kommenden Jahr ausgeführt werden.

Sobald die Beleuchtung installiert ist, kann das Stadion für Laufgruppen geöffnet werden. Die Bespielung des Rasens muss anhand eines Einlauf- und Spielplans sorgfältig geregelt werden, damit der Rasen keinen Schaden nimmt. Zudem werden durch die Firma Klei noch Plifix-Markierhilfen eingemessen, sodass das Spielfeld im Frühjahr markiert werden kann.