# Sachstandsbericht

- öffentlich -

**Drucksache:** **VL-198/2018 159. Ergänzung**

**Fachbereich:** **Technische Dienste**

| Beratungsfolge | Termin |
|---|---|
| Stadtverordnetenversammlung | 19.11.2026 |

**Aufwertung Freibad „Erleborn“**
**Hier: Sachstandsbericht**

**a) Erläuterung:**

**BA 1 / BA 4 – Mehrzweckbecken und Technik / Kinderbecken**

Im Umkleidegebäude arbeiten die Fliesenleger kontinuierlich und werden für das gesamte Gebäude voraussichtlich noch etwa zwei Wochen benötigen. Im Anschluss folgen die Maler- und Putzarbeiten. Die Firma Fröde ist weiterhin in den Außenanlagen tätig. Teile des Beckenumgangs sind bereits hergestellt. Aktuell wird der Zugang zwischen Kinderbecken und Gebäude erstellt. Auch der Sanitätsraum befindet sich im Bau, die Bodenplatte ist bereits fertiggestellt.
Entlang des Kinderbeckens sind die Pflasterarbeiten abgeschlossen. Noch ausstehend sind die Installation der Attraktionen sowie des Sonnensegels. Der Einbau der Rutsche und der Wasserkanone hängt dabei von den jeweiligen Lieferzeiten ab.
Im Technikraum des Kinderbeckens werden derzeit die Stromanschlüsse installiert. Da die Pläne der MSR-Technik inzwischen vorliegen, kann die Kabelverlegung erfolgen. Die Wärme- und die Wassertechnik befinden sich in der finalen Umsetzungsphase. Der Estrich im Chlorgasraum wurde von der Firma Uygun fertiggestellt, in den übrigen Technikräumen werden die Arbeiten derzeit abgeschlossen.
Die Firma Berndorf hat die Restarbeiten im Becken im Oktober abgeschlossen. In KW 48 erfolgen die Abnahme des Beckens sowie der Färbetest. Das Becken ist damit fertiggestellt und wird derzeit mit Wasser befüllt.

**BA 2 /BA 3 – Multifunktionsgebäude und Freianlagen**

Im Gebäude wurden Fenster und Türen eingesetzt sowie Arbeiten am Dach ausgeführt. Ende November soll der Fassadenbauer mit seinen Arbeiten beginnen, damit das Gerüst zügig zurückgebaut werden kann. Erst danach können die Sitzstufen und die Stufenanlage errichtet werden.
Der Innenausbau hat begonnen, die Elektroarbeiten und der Blitzschutz sollen zeitnah folgen. Die Tischlerarbeiten für den Multifunktionsraum sowie die Küchenausstattung wurden ausgeschrieben. Hierbei handelt es sich um die letzten noch zu vergebenden Gewerke.
Im Bereich der Außenanlagen sind die Arbeiten an mehreren Stellen bereits angelaufen: Der Bereich für die Fahrradstellplätze wurde errichtet, und das Podest am alten Baum ist fertiggestellt. Teilweise wurden die Flächen bereits modelliert.