

Leistung	Beauftragungen gem. Angebot	bisher abgerechnete Auftragssummen
Post Gärtner Vermessung und Grenzanzeige	15.837,40 Euro	15.837,40 Euro
Post Gärtner Ergänzungsvermessung Kirchgasse		347,36 Euro 16.184,76 Euro
Repro Richter Vervielfältigungen	./.	34,20 Euro 6,43 Euro 40,63 Euro
CAIGOS Luftbilder	./.	278,40 Euro
Sommer Ingenieure Machbarkeitsstudie	11.781,00 Euro	11.781,00 Euro 1.049,58 Euro 12.830,58 Euro
Baugrundinstitut Franke Meißner Abfalltechnische Analyse	6.201,09 Euro	5.005,14 Euro
Infra consult Planungsleistungen, Bauüberwachung (in den bisher abgerechneten Honorarleistungen sind 16.701,92 Euro für besondere Leistungen, hier: Teilnahme an 2 Ausschuss-Sitzungen, Mehraufwand resultierend aus LPH 1 + 2 sowie verschiedenen Planungsänderungen einhergehend aus Beschlüssen und zusätzlichen Nachweisen aus Zuwendungsprüfung (Schleppkurven etc.) enthalten.	71.880,96 Euro	9.380,84 Euro 11.201,55 Euro 8.969,57 Euro 7.894,86 Euro 11.544,27 Euro 9.039,67 Euro 7.011,44 Euro 65.042,20 Euro
bisherige Beauftragungen und Ausgaben Zwischensumme 1	105.700,55 Euro	99.391,71 Euro
noch ausstehendes Honorar gem. Beauftragung unter Berücksichtigung der v. g. besonderen Leistungen	23.540,38 Euro	
Honoraranpassung aufgrund Kostensteigerungen Honorar LPH ca. 8.500,00 Euro Bauüberwachung ca. 5.100,00 Euro	13.600,00 Euro	
Tiefbauarbeiten gem. Ausschreibung	987.453,24 Euro	
Bauneben- / Baukosten Zwischensumme 2	1.024.593,62 Euro	
Gesamtauftragssumme aus Zwischensummen 1+ 2	1.130.294,17 Euro	
zur Verfügung stehende Haushaltsmittel	1.055.000,00 Euro	
erforderliche Haushaltsmittel gem. Ausschreibungsergebnis	75.294,17 Euro	
zur Aufrundung und Unvorhergesehenes	74.705,83 Euro	
noch erforderliche Haushaltsmittel	150.000,00 Euro	